



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานนี้เป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ภายในเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

หน้า

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครขอนแก่น	1
สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)	12
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น	15
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น	167
จำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	168

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดคำนิยามที่เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ดังนี้

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และ คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อน ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ ดำเนินงาน

2.แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ(ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4...)

แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. สามารถใช้วัดผลสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
4. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดแผนพัฒนาฉบับต่อไป
5. ช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงาน มีทิศทางและบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การดำเนินงานมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน เกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร
7. เพื่อความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
8. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
9. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
10. ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กร มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานนั้นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ด้วยการนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาแผนการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบฯ อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร ในการบริหารราชการท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง ภายใต้ วิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่น “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

พันธกิจที่ 1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	1. เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค	1. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเป็น MICE CITY
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2. เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย	2. ความสำเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2.1 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง 2.2 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่เผยแพร่อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC	3. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้านนวัตกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์ของชุมชน
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	4. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้	4. ระดับความสำเร็จของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการแก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง
	5. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน	5. ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
		6. จำนวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา


พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล (ต่อ)		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6. เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)	<p>7. อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2561)</p> <p>7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2561)</p> <p>7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจก จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานในประเภทที่ 2 (ทางอ้อม) (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2561)</p> <p>7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่</p> <p>7.4 ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>7.5 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ำ</p> <p>7.6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ สำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล</p> <p>7.7 จำนวนตลาดปลอดโพลี 100%</p> <p>7.8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)</p> <p>7.9 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>7.10 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไม่เกินร้อยละ 10 (37 วัน) ในรอบปี</p>

พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	7. เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์	8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 8.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพิงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 8.2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 คน
	8. ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา	9. อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 10. ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM, HT) 10.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 10.2 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 10.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลได้ 10.4 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมความดันโลหิตได้ 10.5 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเวทตามมาตรฐาน 10.6 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง 10.7 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงลดลง
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9. มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ เข้าถึงได้	11. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 11.1 คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 11.2 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น 11.3 ร้อยละของนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น 11.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น
		12. จำนวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา (ต่อ)		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	10. ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กรราชการ) มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมืองและเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น	13. จำนวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น
		14. จำนวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดำเนินการโดยภาคประชาชน
พันธกิจที่ 4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	11. มีหน่วยงานในกำกับเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล	15. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ
	12. มีนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อประชาชนกลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ	16. จำนวนหน่วยงานที่คิดและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารและการบริการตามเกณฑ์
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13. มีโครงสร้างองค์กร (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล	17. ร้อยละภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง	18. ร้อยละผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
		19. ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
		19.1 ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์และผ่านธนาคารต่อรายได้ทั้งหมดที่เทศบาลจัดเก็บเอง
		20. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ Big Data
21. ร้อยละของคะแนนรวม LPA		

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565


ประมาณการรายรับ		
หมวดภาษีอากร	212,756,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	37,345,750	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,733,620	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,350,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,856,480	บาท
หมวดรายได้จากทุน	80,000	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	499,000,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	614,169,100	บาท
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,421,290,950	บาท



ประมาณการรายจ่าย

งบกลาง	183,605,070	บาท
งบบุคลากร	621,873,820	บาท
งบดำเนินงาน	388,863,540	บาท
งบลงทุน	132,132,080	บาท
งบเงินอุดหนุน	41,823,100	บาท
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,368,297,610	บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
พันธกิจที่ 1					
พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม					
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค		-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1	400,000	0	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	10	6,945,000	1,802,605	สำนักการศึกษา, สำนักสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2	850,000	226,044	สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสวัสดิการสังคม
รวมพันธกิจที่ 1	23	13	8,195,000	2,028,649	
พันธกิจที่ 2					
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล					
ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และนครแห่งการอยู่อาศัย					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	79	79	108,915,940	-	สำนักช่าง
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล					
แผนงานการศึกษา	1	-	50,000	-	สำนักการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน	8	8	11,896,300	22,450	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมพันธกิจที่ 2	88	87	120,862,240	22,450	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
พันธกิจที่ 3					
พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา					
ยุทธศาสตร์ 6 : สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1	500,000	50,000	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	2	165,000	54,970	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสาธารณสุข	5	5	2,359,500	92,500	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	4	2,499,260	1,125,955	สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	6	2,268,000	-	สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง	3	3	128,056,800	62,548,600	สำนักสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ 7 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	4	816,000	-	สำนักปลัดเทศบาล, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนงานการศึกษา	28	8	123,367,160	53,364,099	สำนักการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	35,000	34,200	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8	2	1,016,000	103,000	สำนักการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 8 : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	1	843,500	58,000	สำนักปลัดเทศบาล, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	-	300,000	-	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	5	1,853,500	347,250	สำนักปลัดเทศบาล, สำนักสวัสดิการสังคม
รวมพันธกิจที่ 3	86	42.00	264,079,720	117,778,574	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ที่ได้ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
พันธกิจที่ 4					
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น					
ยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	-	200,000	-	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ 10 : พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	6	5,197,140	491,900	สำนักปลัดเทศบาล, สำนักคลัง, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1	90,000	-	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา	10	2	916,400	9,600	สำนักการศึกษา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	12	4,833,000	-	สำนักการศึกษา, สำนักช่าง, สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมพันธกิจที่ 4	49	21	11,236,540	501,500	
รวมทั้งสิ้น	246	163.00	404,373,500	120,331,173	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็น พระมหากษัตริย์ไทย 2.หน่วยงานราชการ องค์กร และประชาชน ได้ถวายความ จงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์	200,000	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ระหว่างดำเนินการ (จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน)	
2	โครงการร่ำวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัด ขอนแก่น	จัดฝึกซ้อมร่ำวงสรวงให้กับ ประชาชน ชำราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คหบดี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมร่ำวงสรวง	200,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid 19
รวม	2 โครงการ		400,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับร้องทำนองสรภัญญะ	จัดอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กำหนดจัดอบรมในเดือนสิงหาคม 2565
2	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตตามรอยธรรม	จัดอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กำหนดจัดอบรมในเดือนสิงหาคม 2565
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1)โครงการเข้าร่วมงาน ประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียง แคนและถนนข้าวเหนียว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียน	275,000	สำนักงานการศึกษา	275,000	อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อ หาหรือแนวทางการจัดกิจกรรม จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาล ดอกคูณเสียงแคนและถนน ข้าวเหนียว	2)โครงการเข้าร่วมงานเทศกาล งานใหม่ ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาด จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ /กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์	100,000 3,000,000	สำนักงานการศึกษา สำนักงานการศึกษา		อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อ หาหรือแนวทางการจัดกิจกรรม จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565	
5	โครงการวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ในชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	แสดงถึงความกตัญญูทวดที่ต่อแม่ ผู้มีพระคุณและเสริมสร้าง ความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ในครอบครัว	200,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือนสิงหาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	โครงการวันสำคัญของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ในชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	เผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ทุกคน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน พระมหากษัตริย์และเปิดโอกาส ให้ชุมชนแสดงความกตัญญูทวเที่ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	90,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือนกรกฎาคม 2565
7	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญข้าวประดับดิน และวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับ ดินและวัฒนธรรมของชุมชน ทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือนกันยายน 2565
8	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญข้าวสากและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสาก และวัฒนธรรมของชุมชน ทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือนกันยายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญเบิกบ้านและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้าน และประเพณีบุญเบิกบ้านและ วัฒนธรรมของชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	500,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565
10	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญผะเหวดและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวด และวัฒนธรรมของชุมชนทั้ง 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	160,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2565	
11	โครงการถนนสายศิลป์ วัฒนธรรมร่วมสมัย	1. เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดี ในชุมชน 2. เพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้กับชุมชน	100,000	สำนักสวัสดิการสังคม			ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องพื้นที่ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
12	โครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา	3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน 1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงาม 2.เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น	100,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
13	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี บุญสงกรานต์และวัฒนธรรม ของชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	จัดโครงการ /กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบ ธรรมเนียมประเพณีบุญสงกรานต์	500,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เดือนเมษายน 2565
รวม	13 โครงการ		5,145,000		275,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการถนนคนเดิน ขอนแก่น	มีกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและการ ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ สาธารณะและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น	500,000	สำนักปลัดเทศบาล	226,044	อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	อบรมอาชีพพัฒนาความรู้ด้านการตลาด บัญชี การเงิน สิ่งทอ อูปโภค บริโภค และต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ในโครงการกองทุนตั้งตัวหรือกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงาน	350,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3	
รวม	2 โครงการ		850,000		226,044		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม	1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักวางวีไม่น้อยกว่า 120 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 12 บ่อ 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	540,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 1 ช่าง ความยาวรวมท่อ ระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมวางวีไม่น้อยกว่า 225 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็ก หล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 23 บ่อ 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ	960,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประชา สร้างสรรค์	เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง ความยาวรวมท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 120 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็ก หล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 9 บ่อ 2.งานก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 3 แห่ง (ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็ก หล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	590,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำพร้อมรางวี ไม่น้อยกว่า 146 เมตร บ่อบำบัดน้ำคอนกรีตพร้อมฝาชนิดเหล็กหล่อ รับน้ำหนัก 25 ตัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 บ่อ 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	638,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	
5	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คณิง 9	1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง ความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดน้ำรวมไม่น้อยกว่า 620 เมตร จำนวนบ่อบำบัดน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 62 บ่อ 2.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	10,800,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน ตุลาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกลางเมือง ช่วงจาก ซอยเมตตาถึงถนน เทพดำเนินและซอยเมตตา เชื่อมซอยเหล่านาคี 4 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร 3.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักเดิมเป็นฝาเหล็กหล่อ รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 บ่อ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 ข้าง (ฝั่งทิศตะวันตก)ความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 515 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 15 บ่อ และจำนวนบ่อพักน้ำ ชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 35 บ่อ 2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	15,100,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน ตุลาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		<p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง (ฝั่งทิศตะวันออก) ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรวมไม่น้อยกว่า 515 เมตร</p> <p>จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 15 บ่อ และบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 35 บ่อ</p> <p>3.ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,928 ตารางเมตร</p> <p>4.ขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (2 ซ้ำง) หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,938 ตารางเมตร</p> <p>5.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาคี 4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง ความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 660 เมตร</p> <p>จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว</p>					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		<p>ไม่น้อยกว่า 24 บ่อ และบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10 บ่อ</p> <p>6.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่าญาติ 4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ช่าง ความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 275 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15 บ่อ</p> <p>7.ก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร</p> <p>8.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น</p>					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มพรประทาน แยก 2 (จากบ้านเลขที่ 56/8 ถึงร้าน Kids Cafe) ชุมชนศรีฐาน 3	1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 97 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 84 เมตร 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 26.24 ตารางเมตร 4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00	495,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตะผดุง 5	ตารางเมตร 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 295 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 30 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 265 เมตร 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 177 ตารางเมตร 4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,765,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทิพย์ 1 แยก 2 (ชุมชนธารทิพย์)	(เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 82 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร	545,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 31/1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1)	3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 31 ตารางเมตร 4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 141 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ	712,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		<p>จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 15 บ่อ</p> <p>2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 121 เมตร</p> <p>3.ทำการก่อสร้างงานท่อลอดถนนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง พร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 2 บ่อ</p> <p>4.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร</p> <p>5.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50</p>					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์คะนิง 23 (ชุมชนโนนชัย 3)	<p>ตารางเมตร 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 192 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 19 บ่อ</p> <p>2.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว ท่อระบายน้ำรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 58 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 5 บ่อ</p> <p>3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 214 ตารางเมตร</p>	1,777,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
12	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 24 แยก 2 (ชุมชนหนองใหญ่ 4)	4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 5.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 137 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ	605,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		<p>จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 14 บ่อ</p> <p>2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 118 เมตร</p> <p>3.ทำการก่อสร้างงานท่อลอดถนนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง พร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 1 บ่อ</p> <p>4.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร</p> <p>5.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30.00</p>					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
13	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมรธา 12/1 (ซอยรุ่งเรือง) ชุมชนสามเหลี่ยม 2	ตารางเมตร 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 154 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 16 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 133 เมตร 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 56 ตารางเมตร 4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	762,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
14	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาคี 10/5 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	(เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 160 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 16 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 147 ตารางเมตร	750,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
15	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลังนานาธรรม (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	3.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 103 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	495,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
16	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกคูณ (ช่วงตอนปลาย)	<p>ความยาวไม่น้อยกว่า 88 เมตร</p> <p>3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 37 ตารางเมตร</p> <p>4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร</p> <p>5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม</p>	331,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
17	ชุมชนโนนทัน 7 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพฤกษ์ 9 (ชุมชนโนนทัน 7)	ไม่น้อยกว่า 80 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 7 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 87 ตารางเมตร 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 208 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 21 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร	1,333,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
18	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยทานตะวัน 10 (ชุมชนโนนทัน 7)	3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 62 ตารางเมตร 4.ทำการก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง พร้อมบ่อ พักน้ำไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 167 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 17 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	939,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
19	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพญา 6 (ชุมชนหนองแวงตราชู 3)	<p>เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 144 เมตร</p> <p>3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 33 ตารางเมตร</p> <p>4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 82 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 9 บ่อ</p> <p>2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร</p> <p>3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก</p>	424,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
20	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิสาร 11 แยก 1 (ชุมชนโนนทัน 9)	<p>ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร</p> <p>4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร</p> <p>5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำจำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 7 บ่อ</p>	276,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
21	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒาราม 9/4 (ช่วงจาก บ้านเลขที่ 596/56 ถึงบ้าน เลขที่ 596/44) ชุมชน โนนหนองวัด 3	2.ทำการก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 แห่ง พร้อม บ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 4 บ่อ 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 67 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 131 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 13 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	606,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าเมือง 17 แยก 1 (ชุมชนโนนหนองวัด 3)	เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 114 เมตร 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 46 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 4 บ่อ 2.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-	346,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชนิด PE ซอยสุขมงคล 2 (ชุมชนวุฒาราม)	Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PE 315 PN 4 ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 63 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 9 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 57 ตารางเมตร 3.ทำการก่อสร้างงานท่อลอดถนนท่อระบาย น้ำ PE 315 PN 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง พร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 2 บ่อ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ	497,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอตุลยาราม ซอย 7/2 (หอพักทวิน ทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่า อตุลยาราม	เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 81 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตพร้อม ฝาชนิดเหล็กหล่อ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน จำนวนไม่น้อยกว่า 9 บ่อ 2.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 75.50 ตารางเมตร 3.งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 60 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	534,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
25	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบูรณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 40 (ชุมชนธนาคร)	1.ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 2.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 43 เมตร 3.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 19 ตารางเมตร 4.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 462	641,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
26	ก่อสร้างบुरुณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนบะขาม	<p>ตารางเมตร</p> <p>5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)พร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร</p> <p>2.ทำการซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดโดย ทำการรื้อฝาบ่อพักน้ำเดิมออกและทำการ เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 บ่อ</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p>	544,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
27	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ขอยกลางเมือง 9 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	398,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	
28	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ขอยชาตะผดุง 15 ตอนปลาย (ชุมชนโนนทัน 3)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 430	361,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
29	ก่อสร้างบुरुณะผิวทาง ซอยน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน 6)	<p>ตารางเมตร</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร</p> <p>2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 29 บ่อ</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p>	1,035,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
30	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ซอยนิกรสำราญ 5 (ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 314 ตารางเมตร 2.งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 เมตร 3.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	499,800	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
31	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 4)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-	462,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
32	ก่อสร้างบูรณะผิวทางซอย ราษฎร์คะนิง 31 แยกซ้าย สุดซอย (ชุมชนโนนทัน 3)	Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 8 บ่อ 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 205 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 294	401,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
33	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ซอยเหล่านาดี 4/1 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)	<p>ตารางเมตร</p> <p>2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 9 บ่อ</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร</p> <p>2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p>	330,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
34	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลินิกป่าย (ชุมชน ศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 3 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	364,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	
35	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนชื่น2 (ชุมชนพระลับ)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380	212,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
36	ก่อสร้างบुरुณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนบ้านกอก 5 (ชุมชนเทคโนโลยีฯ)	<p>ตารางเมตร</p> <p>2.ทำการรื้อผิวไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้าง ผิวทางไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 25 ตารางเมตร</p> <p>3.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ</p> <p>4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960</p>	882,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
37	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทิพย์เข้าสู่ (ชุมชนธารทิพย์)	ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 401 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	495,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
38	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 42 (ชุมชนธนาคร)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	332,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
39	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผดุงศิลป์ (ชุมชนคุ้มหนองคู)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 364	291,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
40	ก่อสร้างบुरुณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 6 ช่วงจาก บ้านเลขที่ 144/1 ถึงถนน ศิลปสนิท (ชุมชนหนองแวง ตราชู 3)	ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 15 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	511,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
41	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 8/1 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 3)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 494 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 15 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	650,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
42	ก่อสร้างบурณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 15 แยก 2 (ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220	262,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
43	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมาร์ทน์ 7 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 2 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	350,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
44	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันติ 4 (ชุมชน สามเหลี่ยม 1)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 14 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	688,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
45	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอดุลยาราม 7/4 (ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480	430,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
46	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยรุ่งโรจน์ (ชุมชนหนองแวงตราชู 1)	ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 1 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	292,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
47	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันออกใหม่ (ชุมชน ตะวันออกใหม่)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 2.ทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 230 ตารางเมตร 3.งานซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีตความยาว ไม่น้อยกว่า 185 เมตร 4.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 19 บ่อ 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,358,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
48	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสิทธิ์ (ชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	397,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	
49	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 26 แยก 2 (ชุมชนหนองใหญ่ 4)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30	544,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
50	ก่อสร้างบुरुณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 41 (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	ตารางเมตร 2.ทำการรื้อผิวไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้าง ผิวทางไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 190 ตารางเมตร 3.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 22 บ่อ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684	699,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
51	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอศุลยาราม 7 (ชุมชนวัดป่าอศุลยาราม)	ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 8 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	652,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
52	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนชัยพฤกษ์	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร 2.งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตความ ยาวไม่น้อยกว่า 1,920 เมตร 3.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 31 บ่อ 4.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 360 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	2,338,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
53	ก่อสร้างบูรณะผิวทาง ถนนหลังโรงไม้ไทย (ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์)	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	187,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	
54	ก่อสร้างบูรณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อเกษม	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,388 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา	2,186,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
55	ก่อสร้างบурณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนศรีจันทร์ประชา สร้างสรรค์	ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 20 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	372,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
56	ก่อสร้างบурณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนโนนชัย 3	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,558 ตารางเมตร 2.ทำการรื้อผิวไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้าง ผิวทางไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 57 ตารางเมตร 3.ทำการรื้อผิวรางระบายน้ำรูปตัววีคอนกรีต เสริมเหล็ก(เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำ การก่อสร้างผิวทางไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21 เมตร	1,545,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
57	ก่อสร้างบурณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนโนนทัน 7	4.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาชินิตเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาชินิตเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 2 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	680,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
58	ก่อสร้างบурณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนศรีฐาน 1	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,162 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,161,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
59	ก่อสร้างบурณะทางภายใน พื้นที่ชุมชนศรีฐาน 4	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 346	372,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
60	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2	<p>ตารางเมตร</p> <p>2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดเหล็กหล่อเหนียวจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>1.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 832 ตารางเมตร</p> <p>2.งานซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุด จำนวนไม่น้อยกว่า 14 บ่อ</p> <p>3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น</p>	929,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
61	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทัน 6	1.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 720 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักเดิมเป็นฝาชนิดเหล็กหล่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 บ่อ ประกอบด้วย ถนนซอยต่างๆ ดังนี้ 1.ซอยชาตะผดุง 4 2.ซอยน้ำทิพย์ 2 3.ถนนหนองสะแบง 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,230,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
62	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 6/6 และซอย เหล่านาดี 10/24 ชุมชน หลังสนามกีฬา 1	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	660,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
63	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เมตตา 1 ชุมชนหนองแวง เมืองเก่า 2	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาเดิมเป็นฝาเหล็กหล่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,330,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
64	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 4 และซอย เหล่านาดี 4/3 ชุมชน หลังสนามกีฬา 2	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	550,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
65	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 29	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 754 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	640,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
66	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยมิตรเสรี	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	700,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
67	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎร์คินทร์	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำคอนกรีตเดิมที่ชำรุด	3,100,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
68	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเหล่านาดี 4	เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 19 บ่อ 3.งานซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต (Subsealing) ปริมาณผงปูนสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 80 ตัน 4.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 566 ตารางเมตร 5.งานทาสีขอบคันหิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหม่ทดแทน หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร	820,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
69	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ขอยแก่นตุมประชาราษฎร์ (ชุมชนบ้านตุม)	2.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full- Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 29 บ่อ 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 162 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ	882,610	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
70	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ซอยศรีมารัตน์ 19 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีตความยาว ไม่น้อยกว่า 150 เมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดเป็นฝาชนิด เหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 63 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	388,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
71	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	1.งานก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 6,745 ตารางเมตร 2.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,941,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
	ซอยเหล่านาดี 12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรวมไม่น้อยกว่า 400 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40 บ่อ 3.งานก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 4 แห่ง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น					
72	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนตรุณสำราญ (ช่วงจาก สถานีรถไฟขอนแก่นถึงแยก	1.ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและทำการก่อสร้างผิว ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ (Full-	2,312,530	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
73	ตัดถนนเหล่านาดี) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม	Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 2.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝา ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 52 บ่อ 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 295 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวรวม ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 98 เมตร จำนวนบ่อพักรวมไม่น้อยกว่า 9 บ่อ	700,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
74	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้างจากหน้าศูนย์อสังหาริมทรัพย์ 38 ซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง	และก่อสร้างท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น 1.ติดตั้งโคม LED ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กเหนียวสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร และฐานต่อม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 58 ต้น 2.งานระบบสายเมนไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า 2,074 เมตร 3.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส จำนวน 3 เครื่อง พร้อมงานประกอบ 4.งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,656 เมตร	4,770,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
75	บูรณะผิวจราจรและบำรุง รักษาทางขอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์	5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานรื้อถอนผิวจราจรและรางวีคอนกรีตเดิม ที่ชำรุดภายในขอยธารทิพย์ 2 พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร 2.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 270 ตารางเมตร 3.งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคอนกรีต เสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร 4.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุด จำนวน ไม่น้อยกว่า 16 บ่อ 5.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	620,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
76	บูรณะผิวจราจรและบำรุง และบำรุงรักษาทางถนนกสิกร ทุ่งสร้าง (ช่วงจากสามแยกตัด ถนนประชาสโมสรถึงสุดเขต เทศบาลนครขอนแก่น)	1.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร 2.งานซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีตความยาว ไม่น้อยกว่า 380 เมตร 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 998 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	7,611,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2565	
77	ปรับปรุงผิวจราจรถนน เฉลิมพระเกียรติ (ช่วงแยกจาก ตัดถนนประชาสโมสร- ถนนรื่นรมย์)	1.งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร 2.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 3.งานซ่อมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุด โดยเปลี่ยน	2,000,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
78	ปรับปรุงผิวจราจรถนน เทพารักษ์ (ช่วงจากตัดแยก ถนนประชาสโมสร-ถนนหลัง ศูนย์ราชการ	เป็นฝาเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 20 บ่อ 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น 1.งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร 2.งานซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกเดิมที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,300 ตารางเมตร 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 515 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,990,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
79	ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขต เทศบาลทางใต้ (ช่วงจาก สี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึง สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านทิศใต้)	1.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,600 ตารางเมตร 2.งานซ่อมหัวเกาะถนนที่ชำรุด จำนวนไม่น้อย กว่า 9 แห่ง 3.งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	5,000,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	
รวม	79 โครงการ		108,915,940				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	50,000	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
รวม	1 โครงการ		50,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low Carbon City)	1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น) 2.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาล และพื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในเขตเทศบาล นครขอนแก่น) 3.สร้างเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาใน เขตเทศบาลนครขอนแก่นใน ลดก๊าซเรือนกระจกและการตระหนักรู้	80,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือน กย.65 มีการประชุมคณะทำงานโครงการ ขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ไปแล้ว 3 ครั้งเพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ มีดำเนินการศูนย์เรียนรู้ ขยะอินทรีย์ จากเครือข่าย ผลิต เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ มีดำเนินโครงการตามระยะเวลา ที่กำหนด	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
2	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	<p>เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>4.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนเข้าใจเข้าถึงรวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>จัดประชุมสร้างเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง จำนวน 600 คนคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนารายได้จัดประชุมประเมินปฏิบัติงานกิจกรรมขอบคุณภาคประชาชน 200 คน</p>	50,000	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน กย.65 ลงพื้นที่ชุมชนพบปะอาสาสมัครฯ เป็นรายชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคจัดอบรมชุมชนไปแล้ว 1 ครั้ง เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 2,250 บาท	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการจัดการขยะอันตราย	ส่งเสริมเครือข่ายในการคัดแยกขยะ อันตรายออกไปกำจัดด้วยวิธีการที่ เหมาะสมรวบรวมตามแผนส่งกำจัด อย่างถูกวิธีออกหน่วยเชิงรุกในชุมชน ประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน รู้บันทึกสถิติและสรุปผลโครงการ	40,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		จัดเก็บขยะอันตรายตามรอบ บันทึกน้ำหนักขยะ ช่อมแซมถัง วางแผนเตรียมที่จะจัดอบรมให้ ความรู้ขยะอันตราย	
4	โครงการชุมชนวัดร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	ชุมชน จำนวน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง ชุมชน - เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ระดม ความคิดเห็นค้นหาปัญหา/สนับสนุน และติดตาม 3 ครั้งชุมชนละ 20 คน - จัดอบรมหลักสูตรการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ - จัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและ เลือกวิธีที่จัดการขยะเหมาะสม	75,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือน กย.65 ดำเนินโครงการในชุมชนไปแล้ว 7 ชุมชนติดตามวัดส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน อบรมให้ความรู้การคัดแยก ขยะให้ชุมชน เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 18,750 บาท	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
5	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น	<p>วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค้นหาเครือข่ายวัดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ - ประชุมแลกเปลี่ยนและจัดอบรมหลักสูตรคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสาริตแนวทางปฏิบัติ - พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ <p>ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดถนนในชุมชนและเก็บค่าธรรมเนียมขยะและชุมชนมีการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p>	8,861,160	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนเอกชน)		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน กย.65 ชุมชนเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะและกวาดถนนชุมชน จำนวน 89 ชุมชน เบิกจ่ายเงินทุกเดือน	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	โครงการส่งเสริมการพัฒนา การกวาดถนนครอบคลุม พื้นที่ถนนในชุมชน	อุดหนุน : ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 89 ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ สะอาดถนนในชุมชน และชุมชน มีการเรียนรู้การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล อุดหนุน : ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 48 ชุมชน	1,335,300	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนเอกชน)		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือน กย.65 ชุมชนดำเนินการ กวาดถนน ครอบคลุมชุมชนจำนวน 48 ชุมชน เบิกจ่ายเงินทุกเดือน	
7	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนใน การรักษาความสะอาด ถนนสายรอง	ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ สะอาดถนนสายรอง และชุมชนมีการ เรียนรู้การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล อุดหนุน : ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 21 ชุมชน	1,404,840	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนเอกชน)		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือน กย.65 ชุมชนดำเนินการการรักษา ความสะอาดถนนสายรองจำนวน 22 ชุมชน เบิกจ่ายเงินทุกเดือน	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
8	โครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ	ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะต้นทาง มีเครือข่ายชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญและมีการถ่ายทอด ความรู้ในการคัดแยกขยะระหว่างชุมชน	50,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เดือน กย.65 อบรมให้ความรู้ชุมชนไป10 ชุมชน จัดประชุมกรรมการไป3 ครั้ง จัดกิจกรรมรับซื้อขยะทุกวันศุกร์ เบิกจ่ายงบประมาณไป1,450บาท	
รวม	8 โครงการ		11,896,300				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น	เป็นการแปลงนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาล และ คอ.ปส.ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด คือสามารถ ควบคุมสถานการณ์ปัญหาเสพติด และลดระดับความรุนแรงของปัญหา ให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม พื้นที่/สถานที่เป้าหมายประกอบด้วย หมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนาสถาน โรงเรียน โรงงาน สถานบริการ ร้านเกม/คาราโอเกะ หอพัก เรือนจำ โรงพัก ฯลฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ค้า/ผู้ผลิตยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติด	100,000	สำนักปลัดเทศบาล (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)			ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการเดือน พ.ค. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (การติดตั้งกล้องวงจรปิด 1,000 จุด โดยการมีส่วนร่วมภาค ประชาชน)	ยาเสพติด กลุ่มเสี่ยง ตลอดจน นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปทั้งจังหวัด อุดหนุน : ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ติดต่อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1,000 จุด ในเขต พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจในการป้องกันปัญหาเสพติด	500,000	สำนักปลัดเทศบาล (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)			ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการเดือน พ.ค. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		ตลอดจนการป้องกันปัญหา อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น อุดหนุน : สถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น					
รวม	2 โครงการ		500,000		-		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนและกอง อำนวยความสะดวกความปลอดภัยเทศกาล วันสงกรานต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและเฝ้าระวังความปลอดภัย เทศกาลวันสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว	50,000	สำนักปลัดเทศบาล		ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง เทศกาลปีใหม่ เหลืออีก 1 ครั้ง คือเทศกาลสงกรานต์	
2	โครงการแข่งขันทักษะ ดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่าย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร + 1 มลชล ทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร (ป้องกันภัยเกมส์)	เพิ่มทักษะเตรียมรับสถานการณ์ เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ ภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น และเกิดเครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อปท. 19 องค์กร+1 มทบ. 23	60,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด 19 จะดำเนินการเดือน มิ.ย. 2565
รวม	2 โครงการ		110,000		-		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการ อสม.ดีเด่น	จัดตั้งคณะกรรมการและกำหนด เกณฑ์ ประชุมชี้แจงเกณฑ์ การประกวด 11 สาขา อสม. ทุกสาขา คณะกรรมการประเมินผลอสม.ที่ผ่าน เกณฑ์ประเมินเบื้องต้นประกาศผล และมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น 11สาขา เสนอชื่อเข้าประกวดในระดับอำเภอ จังหวัด	115,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		กำลังดำเนินการพิจารณา การประกวด อสม.ดีเด่นระดับ ตำบล จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 22,500 บาท	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น	จัดประชุมประจำเดือนทั่วไปจำนวน 11ครั้ง (220 คน) และประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและนำ เสนอนโยบายแผนงานประจำปี 1 ครั้ง (800 คน)	416,500	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		ดำเนินการประชุมประจำเดือน อสม.ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง วางแผนจัดประชุมทุกต้นเดือนๆละ 1 ครั้ง จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 70,000 บาท	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.จำนวน 600 คนจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม พฤติกรรม สร้างความรักสามัคคี จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.	231,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		กำลังดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ จะแล้วเสร็จเดือน 31-มี.ค.-65	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐาน ใน ศสมช.	ติดตามนิเทศและประเมินผลการ ดำเนินงานของ อสม.และ ศสมช. จัดประกวด ศสมช.ดีเด่น จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้มิตรเยือนมิตร การนำเสนอผลการดำเนินงานศสมช. ประจำปี	103,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		กำลังดำเนินการเตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิตรเยือนมิตร จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน	
5	เงินอุดหนุนสำหรับการ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,494,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนเอกชน)		กำลังดำเนินโครงการพระราช ดำริฯเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน คาดว่าจะแล้ว เสร็จเดือนกันยายน	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		จำนวน 95 ชุมชน แยกเป็น 10 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลุนาจารย์ 6,500 บาท 2.โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,500 บาท 3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		พระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรม ราชกุมารี ชุมชนละ 6,500 บาท 4. โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ ชุมชนละ 7,000 บาท 5. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนละ 7,000 บาท 6. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		<p>ชุมชนละ 7,000 บาท</p> <p>7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ชุมชนละ 6,500 บาท</p> <p>8. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ชุมชนละ 6,500 บาท</p> <p>9. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช</p>					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		กุมารี ชุมชนละ 6,500 บาท					
รวม	5 โครงการ		2,359,500				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการทุนการศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ	มอบทุนการศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและจะต้องเป็น ผู้ศึกษาอยู่ในสถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 50 คนต่อปี	1,725,160	สำนักปลัดเทศบาล	599,955	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565	
2	โครงการอิมท้องอุ้มใจ ใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง น้ำใจคนในชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอิมท้อง อุ้มใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคน ในชุมชนสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้น ทะเบียนตามโครงการคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่น้อยกว่า 50 คน	574,100	สำนักปลัดเทศบาล	526,000	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.64 - ก.ย.2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมี คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	100,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ในระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและ เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาความ เดือดร้อน ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การให้ ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณชนต่างๆ	100,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ในระหว่างดำเนินการ	
รวม	4 โครงการ		2,499,260		1,125,955		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการบริหารจัดการและนำ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สร้างแนวร่วมและเครือข่าย ขยายการสร้างพื้นที่การก่อสร้างสังคม เอื้ออาทรในการดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกันที่คนในชุมชนอาสาเข้ามา ร่วมกับเทศบาลในการนำสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกเข้าไปดูแลผู้พิการ และผู้สูงอายุ	30,000	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ระหว่างดำเนินการ ระหว่างเดือน ต.ค.64 - ก.ย.2565	
2	โครงการของดีในชุมชน	จัดเวทีประชาคมชุมชน จัดประชุม และอบรมประชาชน ส่งเสริมให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ร่วมเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการ ค้นหา คัดกรองและจัดลำดับความ สำคัญของดีต่างๆ ที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ	235,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว	ชุมชน เกิดความสำนึกรักท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจในชุมชนและพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนต่อไป จัดกิจกรรมเชิดชูครอบครัวชุมชนที่ ผ่านการคัดกรองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด ให้เกิดความรักสามัคคี เป็นการ สร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่าง ของครอบครัวในชุมชน และให้รับรู้ ถึงพิษภัยของยาเสพติดในชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น	190,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4	
4	โครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อ ผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)	เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหาร	350,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
5	โครงการรณรงค์งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	กลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น 11 โรงเรียน มีกิจกรรมเขตชุมชนที่ตระหนักถึง พิษภัยของการดื่มสุราและเล่น การพนันในงานศพ มิให้เกิด พฤติกรรมที่ไม่ดีในงาน เป็นตัวอย่าง ที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลาน	40,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4	
6	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดโลกในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการประกาศ เจตนารมณ์ของพลังมวลชน เพื่อจัด ยาเสพติดของกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน/เยาวชน/เครือข่ายภาครัฐ/ เอกชน	50,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
7	โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	17,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	เสริมทักษะเรียนรู้ทางด้านภาษา ให้เด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ตลาดสดเทศบาล 1 และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น	100,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3	
9	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	50,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	โครงการออกเยี่ยมชุมชน เคลื่อนที่ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	ออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ในการประชุมอาสาสมัคร องค์กร ภาคประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในบัญชี รายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอด ทิ้งกัน ที่ออกร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ ให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน	500,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
11	โครงการการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ"การพัฒนาผู้นำ ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน องค์กร คณะกรรมการ ชุมชน	300,000	สำนักสวัสดิการสังคม			จะดำเนินการหลังประชาคมแผนชุมชน และจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
12	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชุมชนได้ปลูก จิตสำนึก ตระหนักถึงโทษและพิษ ของยาเสพติด และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน อุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 58 ชุมชน	406,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภาคประชาชน มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ชุมชน องค์กรภาคประชาชนมีความสามารถ ในการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชน และองค์กรในด้านต่างๆ และสมาชิก ในชุมชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่	500,000	สำนักสวัสดิการสังคม			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
รวม	13 โครงการ		2,268,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว	108,458,400	สำนักสวัสดิการสังคม	52,858,900	ดำเนินการต่อเนื่อง และจะแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2565	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สนับสนุนการสงเคราะห์และรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความ	19,082,400	สำนักสวัสดิการสังคม	9,494,200	ดำเนินการต่อเนื่อง และจะแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	พิการกำบังครุปรกครองส่วนท้องถิ่น ไว้แล้ว สนับสนุนการสงเคราะห์และรองรับ การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่คนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว	516,000	สำนักสวัสดิการสังคม	195,000	ดำเนินการต่อเนื่อง และ จะแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 2565	
รวม	3 โครงการ		128,056,800		62,548,100		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	นักเรียน นักศึกษามีรายได้ช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนแบ่งภาระค่าใช้จ่าย ผู้ปกครอง ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้การ บริหารราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลัง จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี	100,000	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2565	
2	โครงการพัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม	จัดการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตามหลักการ 3 I (Imagination,Inspiration และ Innovation) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี	266,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะด้าน IT	เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดการอบรม ไม่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อปี	300,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2565	
4	โครงการแข่งขันทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ด้าน IT และนวัตกรรม	เพื่อเป็นกิจกรรมบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในเชิง ความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT เกิดนวัตกรรมทางด้านความคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	150,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2565	
รวม	4 โครงการ		816,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางการศึกษา ระดับประเทศ	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น ในงานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	200,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนด สิงหาคม 2565
2	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น ในงานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	200,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนด มิถุนายน 2565
3	โครงการอบรมเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	- อบรมหลักสูตร D.A.R.E. ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัด จำนวน 1,200 คน/ปี - นักเรียนชั้นประถมศึกษา	202,800	สำนักงานการศึกษา			โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดแบบ on-siteได้ เนื่องจากเป็นการ จัดอบรมให้กับนักเรียนในชั้นเรียน /ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ปีที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง 11 แห่ง ประกอบด้วย -ค่าน้ำสือเรียน จำนวน 82,400 บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 82,400 บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 123,600 บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 177,200 บาท 5)โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	465,600	สำนักงานการศึกษา			รองงบประมาณจัดสรร
			2,851,200	สำนักงานการศึกษา	1,425,600 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 11 โรงเรียนๆละ 1 คน คนละ 259,200 บาทต่อปี					
		6)โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	3,240,000	สำนักงานการศึกษา	1,620,000 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		7)โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	1,620,000	สำนักงานการศึกษา	81,000 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		8)โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด	1,397,500	สำนักงานการศึกษา	698,750 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		ทั้ง 11 โรงเรียน					
		9)โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ทั้ง 11 โรงเรียน	668,250	สำนักงานการศึกษา	334,120 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		10)โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ)	300,000	สำนักงานการศึกษา	150,000 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		11)โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ	180,000	สำนักงานการศึกษา	90,000 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		12)โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการ ศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาลนคร ขอนแก่น (โนนหนองวัด)	4,297,560	สำนักงานการศึกษา	1,224,000 (เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		13)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ รักษาความปลอดภัยรถเส้นทางสายรุ่ง	60,000	สำนักงานการศึกษา	15,000 (เบิกจ่ายแล้ว1ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		14)ค่าสาธารณูปโภค เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน	5,062,900	สำนักงานการศึกษา	(เบิกจ่ายแล้ว2ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		14.1)ค่าไฟฟ้า จำนวน 3,000,000 บาท			1,500,000		
		14.2)ค่าน้ำประปา จำนวน 2,000,000 บาท			1,000,000		
		14.3)ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 62,900 บาท			31,450		
		15)โครงการอาหารกลางวัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการ อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,205,000	สำนักงานการศึกษา	12,534,039 (เบิกจ่ายแล้ว1ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน 17) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน จำนวน 1,327,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่บิดา/มารดา/ ผู้ปกครอง มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี และกำลัง ศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.1 - ม.3 โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		สำนักงานการศึกษา	663,500 (เบิกจ่ายแล้ว1ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
		18) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	46,398,200	สำนักงานการศึกษา	12,099,700	ระหว่างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
		จำนวน 25,105,300 บาท -ค่าน้ำหนังสือเรียน จำนวน 7,773,770 บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 3,634,100 บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3,842,700 บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6,042,400 บาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน รักษาความปลอดภัยรถเส้นทางสายรุ่ง			1,763,355	เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565 ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	รองประมาณจัดสรร รองประมาณจัดสรร
5	โครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์	จัดอบรมให้คนที่สนใจด้านดนตรี กวี ศิลป์ มาพบปะพูดคุยกันและ สร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นให้กับสังคม 1 ครั้งต่อปี	80,000	สำนักการศึกษา	2,913,495 (เบิกจ่ายแล้ว1ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	กำหนดจัดเดือนสิงหาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on Stage	จัดอบรมพัฒนาทักษะการเต้นให้มี ขั้นตอนและปลอดภัยกับผู้เต้น	73,800	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนมิถุนายน 2565
7	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ DIY by hand by heart	จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ทางด้าน IQ และ EQ ให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	70,200	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
8	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการทำอาหาร Cooking Class	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class 1 ครั้งต่อปี	106,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม 2565
9	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	39,800	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ คาราวานความสุข	จัดอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่ เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน	86,400	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนเมษายน 2565
11	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเยาวชนผู้นำ เทศบาลนครขอนแก่น	จัดอบรมให้กับเด็กเยาวชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 80 คนต่อปี	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนมิถุนายน 2565
12	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาล นครขอนแก่น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กเยาวชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 60 คน/ปี	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนเมษายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
13	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม ครอบครัวรักการอ่าน	จัดอบรมให้กับสมาชิกห้องสมุดเด็ก สวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็ก สวนรัชดานุสรณ์ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 100 คนต่อปี	36,200	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565
14	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริม ทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ครั้งต่อปี	130,800	สำนักงานการศึกษา	63,400	จัด2ช่วง เหลือช่วงเดือน พ.ค.65	
15	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริม อาชีพเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถาน ศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน/ปี	79,200	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
16	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการสร้างภูมิ คุ้มกันยาเสพติดเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถาน ศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน/ปี	100,000	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนพัฒนา EQ	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น จำนวน 160 คน	67,200	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนเมษายน 2565
18	โครงการอบรมห้องเรียน พ่อแม่	จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาความ สัมพันธ์ของคนในครอบครัวสร้างความ เข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกกลุ่มความสัมพันธ์สามารถพัฒนา ความสัมพันธ์ได้	59,700	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
19	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ระดับอนุบาล-ป.6 อัตรา มีอละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จัดสรร 100% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 14,989,800 บาท 2.โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 10,752,000 บาท	25,741,800	สำนักงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	12,490,800 (เบิกจ่าย1ไตรมาส)	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	
20	โครงการอบรมแกนนำ ทูปಿನမ်เบอร์วันเทศบาล นครขอนแก่น	จัดอบรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้นำ สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มแกนนำ นักเรียนและแกนนำทูปಿನမ်เบอร์วัน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครขอนแก่น	150,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
21	โครงการนิทรรศการศิลป- วัฒนธรรม ขอนแก่น- หนานนิง	จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของ เมืองขอนแก่นและหนานนิง นักเรียน ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 1,200 คนต่อปี	50,000	สำนักงานการศึกษา			เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
22	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะวิชาการ	เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	50,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย คณะทำงานด้านเด็กและ เยาวชนเทศบาลนคร ขอนแก่น	เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้คณะ เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน	69,500	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม 2565
รวม	23 โครงการ		120,539,610		50,698,209		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	ดำเนินการจัดทำกระบวนนักศึกษา ฝึกงานลงพื้นที่สัมผัสเรียนรู้ชุมชน ตลอดระยะเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของปี โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ เข้าร่วมกระบวนกรประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการงานพนักงาน เทศบาลชุมชนนักศึกษาฝึกงาน	35,000	สำนักปลัดเทศบาล	34,200		
รวม	1 โครงการ		35,000		34,200		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	- จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด และมี 4 รุ่น อายุ ดังนี้ รุ่นอายุ 12/14/16และ18 ปี - นักเรียนเทศบาลทั้ง 11 โรง จำนวน 500 คนต่อปี - ได้นักกีฬาตัวแทนเทศบาล นครขอนแก่น - คัดเลือกนักกีฬาตัวแทน นักกีฬาเพื่อเข้าค่ายเก็บตัวไป แข่งขันระดับภาคฯ	150,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2565
2	โครงการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	- จัดการฝึกซ้อมกีฬา 12 ชนิด และมี 4 รุ่น อายุ ดังนี้ รุ่นอายุ 12,14,16,18 ปี - นักเรียนเทศบาลทั้ง 11 โรง จำนวน 350 คนต่อปี	826,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 11 แห่ง ได้รับการส่งเสริม และพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลฯสู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับในด้านศักยภาพ และสมรรถภาพประสิทธิภาพของ นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯและ ส่งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้ นักกีฬารู้จักการใช้เวลาว่าง	40,000	สำนักงานศึกษา	13,000	ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส เทศบาลนครขอนแก่น	ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ เยาวชนในท้องถิ่นตลอดจนประชาชน ทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกายโดยใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	60,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน พฤษภาคม 2565
5	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เทศบาลนครขอนแก่น	ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ เยาวชนในท้องถิ่นตลอดจนประชาชน ทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกายโดยใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	90,000	สำนักงานการศึกษา	90,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลนครขอนแก่น	จัดการแข่งขันฟุตบอลสำหรับ เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ครั้งต่อปี	90,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน กรกฎาคม 2565
7	โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม เทศบาลนครขอนแก่น	จัดการแข่งขันหมากล้อมสำหรับ เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ครั้งต่อปี	50,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2565
8	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ด้านกีฬาและยกระดับมาตรฐาน การกีฬานักเรียนเทศบาลนคร ขอนแก่นให้สูงขึ้น และเพื่อนำทีม นักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,884,000	สำนักงานการศึกษา			ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกเลิกการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งที่ 38
รวม	8 โครงการ		1,016,000		103,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการสภาเทศบาล พบประชาชน	เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อเสนอ ความคิดเห็น เพื่อนำแนวคิด มาปรับปรุงเพิ่มเติมเทศบัญญัติ ให้เป็นปัจจุบัน	260,500	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อเดือน เม.ย. - ก.ย.65
2	โครงการพัฒนาทักษะ ด้านการเรียนรู้และ การทำงานในยุค 4.0	1.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในยุค 4.0 ให้แก่ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตในยุค 4.0 ให้แก่ ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	50,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อเดือน เม.ย. - ก.ย.65
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อย่างมีส่วนร่วม	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	483,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	58,000	อยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผน	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการสัมมนาทางวิชาการ เวทีสภาเมืองขอนแก่น	จัดสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมือง ขอนแก่นประกอบไปด้วยประชาชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ชุมชน ชมรม สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจน ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย	50,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			ยังไม่มีประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ กับเมืองโดยรวม
รวม	4 โครงการ		843,500		58,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการรณรงค์การป้องกัน ภัยและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	จัดอบรม/แนะนำการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมทั้ง ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่ นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง	50,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จะดำเนินการเดือน มิถุนายน 2565
2	โครงการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร.	จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และสมาชิก อปพร. จำนวน 100 คน ทำความ สะอาดที่สาธารณะภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จะดำเนินการเดือน สิงหาคม 2565
3	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่าย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกับหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น เครือข่ายป้องกัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	50,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จะดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟในชุมชน อบรม/แนะนำการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในชุมชนเขต ละ 1 ครั้ง	170,000	สำนักปลัดเทศบาล			เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565
รวม	4 โครงการ		300,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการประชุมคณะกรรมการ ชุมชนย่อย	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และเครือข่าย ชมรม องค์กรในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	540,000	สำนักสวัสดิการสังคม		ประชุมทุกเดือน และจะแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2565	
2	โครงการเวทีภาคประชาชน	จัดประชุมสัมมนา ภาคประชาชน องค์กรและเวทีลดความขัดแย้ง เพื่อความสมานฉันท์ รวมทั้งแสดง ความคิดเห็นร่วมกันและยอมรับ ตามมติที่ประชุม ให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร งานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วมเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชน	568,500	สำนักสวัสดิการสังคม		ดำเนินการขอใช้งบประมาณ ของแต่ละงาน	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำและทบทวนแผนชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น	จัดเวทีประชุมเพื่อสนับสนุนการ จัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนา ชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน เป็นแผนชุมชนอย่าง สร้างสรรค์	300,000	สำนักสวัสดิการสังคม	300,000	อยู่ระหว่างการลงประชาม 95 ชุมชน ภายใน 31 มีนาคม 2565	
4	โครงการคัดเลือกประธานคณะ กรรมการชุมชนย่อยในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	ชุมชนย่อยหมวดละลง จำนวน 95 ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการพิจารณาจัดตั้งชุมชนที่มี การยื่นคำร้องขอจัดตั้งและการ พิจารณาการแบ่งแยกชุมชนที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่และเหมาะสมเพื่อส่งเสริม การปกครองในระบบประชาธิปไตย	345,000	สำนักสวัสดิการสังคม			กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ขยายระยะ เวลาการเลือกตั้งออกไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	โครงการส่งเสริมความ เท่าเทียมทางเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา "SMART GENDER"	1. เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ความเท่าเทียมทางเพศ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกัน ระหว่างชุมชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สิทธิ และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน โดยไม่จำกัดเพศภาพ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์ทางเพศ	50,000	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4	
รวม	6 โครงการ		1,803,500		300,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 9.พัฒนานวัตกรรมบริการและการบริหารบ้านเมือง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รับคำแนะนำ รับทราบปัญหา รับเรื่อง ร้องทุกข์ เห็นสภาพปัญหาของชุมชน อย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด	200,000	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565	
รวม	1 โครงการ		200,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาล เทศบาลนคร ขอนแก่น	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของสำนักปลัดเทศบาลระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 90 คนต่อปี	424,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
2	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักการช่าง	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของสำนักการช่างระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 150 คนต่อปี	403,400	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาล	จัดอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 40 คนต่อปี	477,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 100 คนต่อปี	476,350	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ และแผนงาน ระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 59 คนต่อปี	347,090	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน (Work shop) สำนักงานคลัง	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง ระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 106 คนต่อปี	515,800	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
7	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การและศึกษาดูงาน การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน สำนักสวัสดิการ สังคม เทศบาลนครขอนแก่น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของสำนักสวัสดิการ สังคม ระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คนต่อปี	249,500	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำนักการศึกษา ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 42 คนต่อปี	361,100	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
9	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร ถนนคนเดิน	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 40 คนต่อปี	194,800	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงานการ พัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่ การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนคร ขอนแก่นและพนักงาน เทศบาล	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล จำนวน 40 คนต่อปี	351,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
11	โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล	จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน เทศบาลนครขอนแก่น และจัดทำบุญ เลี้ยงพระ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาว จังหวัดขอนแก่น	60,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
12	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน	230,600	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ วิธีปฏิบัติราชการทางการ ปกครองเทศบาลนครขอนแก่น	1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐาน ที่เป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดี 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนาและ ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน 3.เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองและนำไปปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	71,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
14	โครงการอบรมสัมมนาหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ประกัน สังคมสำหรับพนักงานจ้าง	4.เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ ป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการใช้อำนาจหน้าที่ จัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 600 คนต่อปี	56,200	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
15	โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ สู่การบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น	เพื่อชี้แจงนโยบาย กำหนดแผน/โครงการ และติดตามงานต่างๆ เพื่อทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดำเนินงานให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	414,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย สาธารณสุข	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายสาธารณสุขและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายสาธารณสุขได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ และนำกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	35,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
17	โครงการอบรมพัฒนา บุคลากรด้านระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตาม ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้าราชการหรือ ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 160 คนต่อปี	150,000	สำนักปลัดเทศบาล			ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
18	งานของเทศบาลนคร ขอนแก่น) โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการรายงานผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของเทศบาลนคร ขอนแก่น	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อรายงานผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (งานวิจัยและประเมินผล)	115,500	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	85,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565	
19	โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อ งานบริการของเทศบาลนคร ขอนแก่น	จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐที่ ก.ท.จ. คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน ของรัฐหน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการสำรวจความพึงพอใจอย่าง	60,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		ขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้าง และ จะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
20	โครงการสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมและในแต่ละ ยุทธศาสตร์	น้อย 4 งาน และแต่ละงานอย่างน้อยต้องมีกรอบงานที่จะประเมิน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	150,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			รอข้อสรุปกรอบและแนวทางจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และ จะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
21	โครงการเสริมสร้าง บทบาททุกภาคส่วน ในการพัฒนาเมือง อย่างสร้างสรรค์	เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงพื้นที่เศรษฐกิจสังคม จรรยาและอื่นๆโดยผ่านกิจกรรม	200000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		อยู่ระหว่างดำเนินการและ จะแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2565	
รวม	21 โครงการ		4,161,640		85,900		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน	ฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับพนักงานดับเพลิง และกู้ภัยประจำเดือน ทั้ง 4 สถานี 2 เดือน / 1 ครั้ง	90,000	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง	
รวม	1 โครงการ		90,000				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ ศึกษา ระดับปฐมวัย (ต้นกล้าแห่งปัญญา)	จัดสัมมนาให้กับผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการธิการต้นกล้าแห่งปัญญา ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนุบาลโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 142 คน/ปี	30,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัด เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565
2	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเทคนิคการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับครูอนุบาล	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน/ปี	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัด เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565
3	โครงการอบรมคณะ กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	ส่งเสริมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของ	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	โรงเรียนนำกระบวนการเรียนการสอน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จัดประชุม,ฝึกอบรม,ประชุมเชิงปฏิบัติการ, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ,การศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการการศึกษาของ เทศบาลนครขอนแก่น, คณะกรรมการจัด ทำแผนของสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	48,000	สำนักการศึกษา	9,600	ระหว่างดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค.64 - ก.ค.65	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
5	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการติดตามแผน พัฒนาการศึกษาเทศบาล นครขอนแก่น	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล นครขอนแก่น, คณะกรรมการจัดทำแผน ของสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	48,400	สำนักงานการศึกษา		ระหว่างดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค.64 - ก.ค.65	อยู่ระหว่างประสานและเก็บข้อมูล ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรวบรวมรายงานต่อ คณะกรรมการการศึกษา
6	โครงการเปิดอาคารเรียน อนุบาลหลังใหม่โรงเรียน อนุบาลสาธิตเทศบาล นครขอนแก่น (โนนหนองวัด)	เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสามัคคี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน	40,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัด เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565
7	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการจัด ประสบการณ์ที่เน้นการ ปฏิบัติจริงของครู	เพื่อพัฒนาครูอนุบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดประสบการณ์ ที่เน้นการปฏิบัติจริง	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน เมษายน 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
8	โรงเรียนอนุบาลสาธิต เทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะ	เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมี หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม	100,000	สำนักการศึกษา			กำหนดจัดเดือน พฤษภาคม 2565
9	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษา เทศบาลนคร ขอนแก่น	เพื่อให้พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ชีวิต ความเป็นอยู่จริยธรรม และคุณธรรม	250,000	สำนักการศึกษา			กำหนดจัด เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอน ใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	โครงการอบรมพัฒนาระบบ การดูแลเด็กที่มีปัญหา การเรียนรู้ โดยครู-หมอ-พ่อแม่	เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหา การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร สาธารณสุข ครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง	100,000	สำนักงานการศึกษา			กำหนดจัดเดือน พฤษภาคม 2565
รวม	10 โครงการ		916,400		9600		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ลานไม้บริเวณห้องสมุดเด็ก สวนรัชดานุสรณ์	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดเด็ก สวนรัชดานุสรณ์ให้มีสภาพที่พร้อม ให้บริการประชาชน	390,000	สำนักงานการศึกษา		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	
2	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนหัน	ทำการรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,214 ตารางเมตร เปลี่ยนวัสดุหลังคา ใหม่เป็นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,214 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น	742,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนหัน		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	
3	โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน	เพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น	350,000	สำนักงานการศึกษา		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
4	ปรับปรุงผนังและประตู อาคารศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ ด้วยวิธีพอเพียง	เพื่อปรับปรุงผนังและประตูอาคารศูนย์เรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพอเพียง ประกอบด้วย ติดตั้งประตูเหล็กม้วน 7 จุด ติดตั้งบานเกล็ดเหล็ก ติดตั้งลวดตาข่ายถัก และติดตั้งผนังก่ออิฐฉาบปูน	590,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	
5	ก่อสร้างหลังคาสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)	1.งานก่อสร้างโครงหลังเหล็กพร้อมมุงหลังคา เมทัลชีทความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มิลลิเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร 2.งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง 3.งานทาสีสะพานลอยพร้อมงานติดตั้งเหล็กค้ำ รูปอัตลักษณ์ของจังหวัด 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,200,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
6	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมถนนมิตรภาพ(ช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น)	1.การก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ จำนวน 9 ต้น รวมถึงติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 โคม พร้อมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบสายเมน 2.ทำการติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบบริเวณหัวเกาะ จำนวน 1 จุด 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น	600,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	
7	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเฟสใหม่ บริเวณด้านทิศตะวันออก	1.ห้องน้ำชายจำนวน 4 ห้อง อ่างล้างมือ 3 อ่าง และมีโถปัสสาวะชายจำนวน 7 โถ 2.ห้องน้ำหญิงจำนวน 6 ห้อง อ่างล้างมือ 5 ห้อง พร้อมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบายน้ำโดยรอบอาคาร งานขยายเขตน้ำประปาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร	1,675,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
8	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้มีอาคารเรียนเพียงพอแก่นักเรียน และมีห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียน ขนาดกว้าง 10.5 เมตร ยาว 36 เมตร	1,016,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะแล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม 2565	
9	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตอัดแรงและประตู รั้วสแตนเลส โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนทัน	ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกจากชุมชนโนนทัน 6 ถึงประตู 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 35 เมตร และด้านทิศใต้จากศูนย์แพทย์ชาตะผดุงถึง ประตู 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 56 เมตร รวม ความยาวไม่น้อยกว่า 91 เมตร และก่อสร้าง ประตูรั้ว สแตนเลส จำนวน 3 จุด คือประตู 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 6.70 เมตร ประตู 2	500,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนทัน		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
10	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ภายในสวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง เฟสใหม่บริเวณ ข้างศูนย์วิทยาศาสตร์	ความยาวไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร และประตู 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 5.10 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น 1.ปรับปรุงห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง อ่าง ล้างมือ 2 อ่างล้างมือและมีโถปัสสาวะชาย จำนวน 4 โถ 2.ห้องน้ำหญิงจำนวน 4 ห้อง อ่างล้างมือ 2 อ่าง พร้อมงานก่อสร้างรั้ว งานปรับปรุง หลังคา ปรับปรุงระบบน้ำประปาและระบบ สุขาภิบาล งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า งานทาสี อาคาร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาคาร 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น	1,000,000	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2565	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และจะดำเนินการเมื่อใด)
12	โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 3	1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับญาติและผู้ป่วยที่มาใช้ บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในการนั่ง พักผ่อนรอการตรวจ 2.เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำรอบศูนย์บริการ ที่ชำรุดแตกหัก	370,000	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2565	
รวม	12 โครงการ		8,433,000				

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครขอนแก่น

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ที่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56	3,112,390	38	1,171,683	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักคลัง,กองยุทธศาสตร์ฯ,สำนักการศึกษา,สำนักสาธารณสุขฯ,สำนักช่าง,สำนักสวัสดิการสังคม,สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 1
2	ครุภัณฑ์การศึกษา	1	150,000	-	-	สำนักการศึกษา
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3	199,100	2	85,000	สำนักคลัง,สำนักปลัดเทศบาล,สำนักช่าง
4	ครุภัณฑ์การเกษตร	2	202,000	1	180,000	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักช่าง
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1	39,000	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7	647,500	2	20,000	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักการศึกษา,สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักสวัสดิการสังคม
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6	884,600	2	110,900	สำนักการศึกษา
8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5	1,338,000	3	112,700	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักการศึกษา,สำนักช่าง,สำนักสวัสดิการสังคม
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7	311,400	7	310,350	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักการศึกษา,สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10	ครุภัณฑ์โรงงาน	1	38,000	1	38,000	สำนักการศึกษา
11	ครุภัณฑ์กีฬา	4	1,756,550	3	556,550	สำนักการศึกษา,สำนักช่าง
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	55	7,008,600	16	600,700	สำนักปลัดเทศบาล,สำนักคลัง,กองยุทธศาสตร์ฯ,สำนักการศึกษา,สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น		148	15,687,140	75	3,185,883	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหาร งานทั่วไป 3 ตัว ฝ่ายกิจการโรงเรียน 2 ตัว ฝ่ายแผนงานและโครงการ 3 ตัว ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 2 ตัว ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	25,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บาท จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 19,500 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท ติดตั้งห้องผู้บริหารของสำนักงานการศึกษา เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน	78,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 39,800 บาท เป็นเงิน 318,400 บาท สำหรับติดตั้งในสำนักงานการศึกษา เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	318,400	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
4	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	20,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
5	เก้าอี้สำนักงาน	จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	25,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนทัน	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 39,800 บาท เป็นเงิน 238,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน	238,800	โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
7	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	ธันวาคม 2563 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุดๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	72,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
8	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 35 ชุดๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านคุ้มหนองคู ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	84,000	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
9	โต๊ะทำงาน	จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	36,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
10	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัวๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	45,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนทัน	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
11	พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 35 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 87,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	87,500	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
12	พัดลมติดเพดาน พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 56 ตัวๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 123,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	123,200	โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
13	พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 9 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	22,500	โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
14	พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 80 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	200,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านศรีฐาน	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
15	พัดลมติดเพดาน พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว จำนวน 22 ตัวๆ ละ 1,850 บาท เป็นเงิน 40,700 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	40,700	โรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
รวม	15 รายการ		1,416,100			-	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เต็นท์ผ้าใบ	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลังๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	210,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
2	โต๊ะอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 22 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	66,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
รวม	2 รายการ		276,000			-	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

2.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาลคุ้มหนองคู ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	150,000	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
รวม	1 รายการ		150,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คันๆ ละ 54,700 บาท เป็นเงิน 109,400 บาท สำหรับงานสวนสาธารณะ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	109,400	เขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ค. 2565
รวม	1 รายการ		109,400				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เลื่อยยนต์	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	22,000	อาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. 2565
รวม	1 รายการ		22,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องอัดอากาศ (บี้มลม)	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (บี้มลม) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000 บาท สำหรับสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู ฝ้ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	39,000	สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาส 3 เดือน มิ.ย. - มิ.ย. 2565
รวม	1 รายการ		39,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีตรถยนต์ 25 วัตต์	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีตรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับรถยนต์ดับเพลิงบันไดหอน้ำ(ขนาด14) สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ และรถยนต์ดับเพลิง (ขนาด 11) สถานีดับเพลิงเมืองเก่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	48,000	สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ สถานีดับเพลิงเมืองเก่า	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาส 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
2	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	96,000	อาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาส 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565
3	ชุดสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องขยายเสียง อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่อง ขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับรถยนต์ ดับเพลิง(ขนาด 11) สถานีดับเพลิงเมืองเก่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	20,000	สถานีดับเพลิงเมืองเก่า	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาส 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565
รวม	3 รายการ		164,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	ชุดเครื่องเสียงและ อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 275,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	275,000	โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
รวม	1 รายการ		275,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบมีกำลังขับในตัว (powermixer) แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณได้ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณและมีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 13 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 188,500 บาท ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	188,500	ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
รวม	1 รายการ		188,500				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

7.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	56,000	โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
2	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 33,600 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านคุ้มหนองคู เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	100,800	โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

7.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 55 นิ้ว จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท เป็นเงิน 179,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	179,100	โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 55 นิ้ว จำนวน 22 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท เป็นเงิน 437,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563	437,800	โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
รวม	4 รายการ		773,700			-	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

8.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอากาศอัด	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอากาศอัด จำนวน 2 ชุดๆ ละ 145,000 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท ประจำสถานีดับเพลิง ศรีจันทร์ และสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดในปัจจุบัน	290,000	สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการไตรมาส 3 เดือนเม.ย. - มิ.ย. 2565
รวม	1 รายการ		290,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

8.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้	จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ จำนวน 10 คันๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	34,000	ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม		จัดซื้อตามคำร้องของประชาชน
รวม	1 รายการ		34,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

8.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์อัจฉริยะ	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ อัจฉริยะ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	900,000	สถานีตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล		จะดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. 2565
รวม	1 รายการ		900,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

11.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งภายในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 69 ชุด เป็นเงิน 1,200,000 บาท ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	1,200,000	เขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักช่าง		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ค. 2565
รวม	1 รายการ		1,200,000				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 17,000 เป็นเงิน 187,000 บาท สำหรับฝ่ายทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 เครื่อง ฝ่ายอำนวยการ 4 เครื่อง ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 1 เครื่อง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ กระจายอำนาจ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	187,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล		กำหนดราคากลางเมื่อวันที่15มี.ค.2565 สาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท สำหรับฝ่ายบริหาร งานทั่วไป 3 เครื่อง ฝ่ายอำนวยการ 4 เครื่อง ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน 2 เครื่อง ฝ่ายการประชุมและกิจการ สภา 1 เครื่อง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ กระจายอำนาจ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	27,500	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท สำหรับ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	44,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 เป็นเงิน 66,000 บาท สำหรับฝ่าย บริการและเผยแพร่วิชาการ 1 เครื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ	66,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	60,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
6	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,200 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระดาษวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	9,200	ศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ
7	เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระดาษวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน	42,000	ศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	32,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ
9	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท สำหรับ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	63,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
10	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,000,000 บาท สำหรับฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	1,000,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		อยู่ในระหว่างดำเนินการ
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท สำหรับผู้บริหารสำนักการคลัง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	66,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 22,000 เป็นเงิน 176,000 บาท สำหรับฝ่าย การเงินและบัญชี 4 เครื่อง ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 3 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	176,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 เป็นเงิน 68,000 บาท สำหรับฝ่ายระเบียบ	68,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	การคลัง 1 เครื่อง ฝ้ายผลประโยชน์ฯ 1 เครื่อง ฝ้ายพัสดุและทรัพย์สิน 1 เครื่อง ฝ้ายอำนาจการ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับ ฝ้ายแผนที่ภาษีฯ 1 เครื่อง ฝ้ายผลประโยชน์ฯ 1 เครื่อง ฝ้ายการเงินและบัญชี 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	30,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
15	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระดาษ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	13,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565
16	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระดาษดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	13,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
17	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้ 6 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	105,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565
18	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท สำหรับฝ่ายอำนวยการ เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม	8,900	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับฝ่ายระเบียบ การคลัง 1 เครื่อง ฝ่ายผลประโยชน์ 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 1 เครื่อง ฝ่ายอำนวยการ 1 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี 4 เครื่อง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	30,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
20	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี 4 ชุด ผู้อำนวยการ การสำนักงานคลัง 1 ชุด ผู้อำนวยการส่วน 2 ชุด ฝ่ายผลประโยชน์ฯ 1 ชุด ฝ่ายพัฒนา รายได้ 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระดาษดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	108,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
21	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด ๑ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 30,400 บาทสำหรับ ฝ่ายการเงิน และบัญชี 4 ชุด ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง 1 ชุด ผู้อำนวยการส่วน 2 ชุด ฝ่ายพัฒนารายได้ 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	30,400	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
22	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	51,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักคลัง		ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาในการจัดซื้อ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565
รวม	22 รายการ		2,230,000			-	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	46,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	32,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 22,000 เป็นเงิน 88,000 บาท สำหรับฝ่าย แผนงานและโครงการ เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	88,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 17,000 เป็นเงิน 119,000 บาท สำหรับฝ่ายศึกษา	119,000	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	นิเทศ 3 เครื่อง ฝ่ายกิจการโรงเรียน 1 เครื่อง ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 1 เครื่อง ฝ่าย กิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 2 เครื่อง ฝ่ายแผนงานและโครงการ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา	22,500	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท สำหรับฝ่ายกิจการโรงเรียน 1 เครื่อง ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	12,900	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
7	กล้องโทรทัศน์วงจรมอด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรมอด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน 43 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 129,000 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาลสวนสนุก เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏ ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรมอด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มิถุนายน 2564	129,000	โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 510,000 บาท สำหรับ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ	510,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	คอมพิวเตอร์กระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 58 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 986,000 บาท สำหรับโรง เรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	986,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
10	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท สำหรับโรง เรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นครุภัณฑ์	154,000	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับโรง เรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	48,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านโนนชัย	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 38 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท	646,000	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เป็นเงิน 646,000 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาลคุ้มหนองคู เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 1,105,000 บาท สำหรับโรงเรียน เรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	1,105,000	โรงเรียนเทศบาล บ้านศรีฐาน	สำนักงานการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
14	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 30,100 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาลคุ้มหนองคู เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	30,100	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
15	ชุดคิดไมโครบิต Micro bitEducation Kit	ชุดคิดไมโครบิต Micro bitEducation Kit จำนวน 30 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดในปัจจุบัน	75,000	โรงเรียนเทศบาล คุ้มหนองคู	สำนักการศึกษา		ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เป็นสินค้านำเข้ารอสินค้าประมาณ เดือนมิถุนายน 2565

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
16	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder)	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 3 ตัวๆ ละ 57,000 บาท เป็นเงิน 171,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมฉบับเดือน มิถุนายน 2564	171,000	โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	สำนักการศึกษา		กำลังดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง
รวม	16 รายการ		4,174,500				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ

12.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

12.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	แล้วเสร็จ (ใช้งบเท่าใด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพราะเหตุใด และ จะดำเนินการเมื่อใด)
1	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท สำหรับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม พิวเตอร์ กระบวนการจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563	1,400	อาคารสำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม		อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
รวม	1 รายการ		1,400				